

Druckprüfungsprotokoll

der Löschwasserleitung „Trocken“

Im Objekt: _____

Prüfung ÖNORM B 2531 / TRVB 128

ja nein

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • Die Prüfung wurde an der nicht-verdeckten Leitung durchgeführt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Die Löschwasserleitung wurde mit sauberem Wasser befüllt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Alle Leitungen und Armaturen waren verschlossen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Die Löschwasserleitung inklusive aller Stichleitungen wurde entlüftet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Innerhalb 30 Minuten wurde der Prüfdruck* im Abstand von je 10 Minuten zweimal wiederhergestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Nach weiteren 30 Minuten ist der Anlagendruck um nicht mehr als 0,6 bar gefallen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Nach weiteren 2 Stunden ist der Anlagendruck um nicht mehr als weitere 0,2 bar gefallen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Die Leitung wurde auf die Dauer von 2 Minuten mit dem 1,5fachen Nenndruck belastet ** | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Es wurden keine Undichtigkeiten festgestellt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**) Nenndruck der Löschwasserleitung „Trocken“ = 16 bar (1,6 MPa) an der tiefsten Stelle / Einspeisestelle*

****) 24 bar bei Abnahme oder nach Umbauten, nicht erforderlich bei Revision*

Wir bestätigen, dass die Löschwasserleitung geprüft und für dicht befunden wurde

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung

Name des Unterfertigten

